



ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n. 58 del 01/09/2020

**Oggetto: P.S.R. 2014/2020 - Misura 8.5. Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste.
“Adeguamento e conversione in percorso cicloturistico per MTB della strada Lago Lama – Cappelletta Lama” - 1° Stato Avanzamento Lavori.
CUP: C89B17000050006. – CIG: 8149567370.**

RICHIAMATI:

la Determinazione dirigenziale N. 74 del 12/12/2019 con la quale si approvavano le operazioni di gara svolte dalla S.U.A.R. della Regione Liguria e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta SEDILMAR di Carasco, con un ribasso del 11,953% sull'importo a base d'asta pari ad € 83.372,55, di cui € 79.301,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.070,85 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, con un importo contrattuale di € 73.893,62 oltre IVA;

il contratto d'appalto in forma privata sottoscritto con l'aggiudicatario in data 19/12/2019;

la consegna dei lavori avvenuta il 23/12/2019 e conseguente sospensione per avversità climatiche del 21/01/2020 proseguita poi per le limitazioni anticontagio da COVID-19;

la richiesta di proroga al termine per la rendicontazione dei lavori prot. 273 del 23.03.2020, inoltrata all'ente finanziatore per cause di forza maggiore e assunta a protocollo regionale in data 08.04.2020 con n. prot. PG/2020/121021, riscontrata positivamente con atto del 09/04/2020 Fascicolo: 2020/G7.5.1/108, fissando nel giorno 30/11/2020 il nuovo termine di cui all'atto di ammissione al sostegno dalla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario regionale Prot.282737 del 12/10/2018;

la ripresa dei lavori a far data dal 05/05/2020 avvenuta a seguito degli sblocchi dei cantieri edili in ottemperanza alle normative anticontagio, con la quale in forza dei termini contrattuali si fissava nel giorno 04/10/2020 la nuova data di fine lavori;

l'ordine di servizio del 03/07/2020 impartito dalla Direzione lavori alla ditta per una ripresa costante e proficua del cantiere;

VISTI

il primo stato di avanzamento lavori alla data del 07/08/2020 trasmesso in data 10/08/2020 per l'importo di € 42.768,30, da cui discende al netto del ribasso d'asta, un credito all'impresa di € 37.953,88, ed il relativo verbale a firma del Direttore dei lavori onde consentire l'emissione del Certificato di pagamento N.1 al raggiungimento del 50% delle lavorazioni, stanti le avvenute sospensioni e persistendo peraltro i disagi connessi alle limitazioni imposte dalla normativa anticontagio;

il Certificato di pagamento N.1 datato 10/08/2020 a firma del responsabile del Procedimento per la liquidazione, al netto delle ritenute di legge, di € 37.764,11 oltre IVA;

la fattura N.11/PA del 19/08/2020 pervenuta dalla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco, agli atti Prot. 702 del 24/08/2020, per l'importo corrispondente al certificato di pagamento di € 37.764,11 oltre IVA;

ACCERTATO:

che le spese a cui far fronte possono essere imputate sul finanziamento sopra richiamato, codice di bilancio 30005 "P.S.R. 2014/2020 – Misura 8.05 – VIABILITA' E RIFUGIO CASERMETTA LAME", che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO

di procedere alla liquidazione degli importi dovuti;

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche;

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

il DIRETTORE

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

- 1) di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto alla data del 07/08/2020 trasmesso in data 10/08/2020 per l'importo di € 42.768,30, da cui discende al netto del ribasso d'asta, un credito all'impresa di € 37.953,88, ed il relativo verbale a firma del Direttore dei lavori onde consentire l'emissione del Certificato di pagamento N.1 al raggiungimento del 50% delle lavorazioni stanti le avvenute sospensioni ed il persistere delle limitazioni imposte dalla normativa anticontagio;
- 2) di approvare il corrispondente Certificato di pagamento N.1 datato 10/08/2020 emesso dal responsabile del Procedimento per la liquidazione all'appaltatore, al netto delle ritenute di legge, di € 37.764,11 oltre IVA;
- 3) di liquidare alla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco la fattura N.11/PA del 19/08/2020 per l'importo corrispondente al certificato di pagamento di € 37.764,11 oltre IVA, secondo il regolamento di contabilità;
- 4) di imputare le spese conseguenti sul codice di bilancio 30005 "P.S.R. 2014/2020 – Misura 8.05 – VIABILITA' E RIFUGIO CASERMETTA LAME", che presenta la necessaria disponibilità;

IL DIRETTORE DEL PARCO
(Dott. Paolo Cresta)