



## ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n. 68 del 11/07/2022

**Oggetto: P.S.R.2014-2020 / GAL VerdeMare Liguria – Sottomisura 7.6.19.2.8B.  
“LAVORI DI RECUPERO INTERNO ED IMPIANTISTICO DEI RIFUGI IN  
LOC. CAPPELLETTA DELLE LAME – REZZOAGLIO (GE)”.  
Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazioni finali.  
CUP: C89H19000170006 - CIG Parco: 894590170A**

### RICHIAMATI:

la Determinazione dirigenziale N. 83 del 12/10/2021 con la quale si approvavano le operazioni di gara svolte dalla S.U.A.R. della Regione Liguria e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta PASTORINI GIANCARLO di Rezzoaglio (GE), con un ribasso del 4,8% sull'importo lavori, di cui € 62.424,11 a base d'asta ed € 1.204,02 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, con un importo contrattuale di € 60.631,77 oltre IVA;

il contratto d'appalto in forma privata sottoscritto con l'aggiudicatario in data 05/04/2022 ad avvenuto ricevimento della documentazione richiesta;

la consegna dei lavori avvenuta il 21/10/2021 nelle more della sottoscrizione del contratto e conseguente sospensione per avversità climatiche del 03/12/2022 con ripresa a far data dal 04/04/2022, con la quale in forza dei termini contrattuali si fissava nel giorno 26/07/2022 la nuova data di fine lavori;

### VISTI

la documentazione fornita dal progettista in data 08/07/2022 dalla quale risultava l'opportunità e necessità di effettuare alcune migliorie e modifiche di dettaglio riconducibili alla discrezionalità del Direttore Lavori, incrementando l'importo progettuale ad € 66.584,47, da cui discendeva un importo contrattuale € 63.475,16 con un aumento € 2.843,39 oltre IVA, disponibili;

la certificazione di ultimazioni delle opere datata 08/07/2022;

lo stato finale dei lavori del 08/07/2022 predisposto dal tecnico incaricato geom. Maurizio Rebori per l'importo di Euro 66.584,47 al lordo del ribasso d'asta, cui discende un netto di € 63.475,16 oltre IVA;

il Certificato di pagamento N.1 - FINALE datato 08/07/2022 a firma del responsabile del Procedimento Geom. Mirko Fontana per la liquidazione di € 63.157,78 al netto del ribasso d'asta oltre le ritenute di legge per € 317,38 e l'IVA;

il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale del 08/07/2022 predisposto dal medesimo tecnico incaricato, che conferma i suddetti averi all'impresa esecutrice PASTORINI GIANCARLO di Rezzoaglio (GE), senza oneri a carico;

le fatture corrispondenti a quanto sopra pervenute dalla ditta appaltatrice N. 34 del 08/07/2022 agli atti Prot. 801/2022 di € 63.157,38 ed in bozza per lo svincolo ritenute di € 317,38 oltre IVA;

#### DATO ATTO

che, nonostante l'incremento di dettaglio sulle lavorazioni eseguite, il contributo inizialmente atteso sul bando in oggetto verrà invece riparametrato sull'importo lavori ribassato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con l'impossibilità di riutilizzare il ribasso d'asta;

che inoltre verranno altresì riproporzionate al medesimo importo anche le spese tecniche riconosciute, mentre il disciplinare sottoscritto con i tecnici incaricati prevedeva razionalmente una percentuale di spese sull'importo lavori progettuale, indipendente dagli eventuali aumenti o ribassi conseguibili con le ditte candidate per l'affidamento;

che dal confronto con i tecnici incaricati è emersa l'opportunità di procedere alla presentazione di una variante economica in conformità a quanto sopra, inoltrando necessaria richiesta di proroga per i tempi tecnici del caso, alla cui istruttoria seguirà la rideterminazione del contributo, ed i restanti oneri a carico del Parco;

che gli incarichi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che si rende necessario procedere alle relative liquidazioni onde poter rendicontare le spese sostenute;

che ai sensi del Regolamento dell'Ente Parco per la concessione di incentivi di cui all'art. 93 commi 7-bis e sgg del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 12.02.2016, può essere saldato al Responsabile del Procedimento Geom. Mirko Fontana il compenso lordo di € 509,03 per la realizzazione dell'intervento, incrementando la disponibilità sul fondo per l'innovazione di cui al medesimo articolo di € 254,51;

#### RIDEFINITO:

pertanto il quadro economico sotto riassunto, salve variazioni istruttorie finali in fase di saldo del contributo atteso:

	TOT
Importo lavorazioni contrattuale	€ 63.475,16
Spese tecniche	€ 5.326,76
Fondo Art. 113 D.Lgs 50/2016 - Incentivi	509,03
Innovazione	254,51
Iva su lavori	€ 13.964,54
Iva su spese tecniche	1.171,89
Diritti istruttoria	€ 592,02
Contributo ANAC	30,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 85.323,91</b>

che le spese a cui far fronte possono essere imputate sul finanziamento sopra richiamato per quanto disponibile (autorizzati € 84.701,58) al codice di bilancio 30009 art. 1 "GAL VERDEMARE LIGURIA, RIQUALIFICAZIONE CASERMETTE LAME", e per la restante parte al codice 30003 "GESTIONE IMMOBILI DEL PARCO";

## RITENUTO

di procedere alla liquidazione degli importi dovuti secondo gli atti sopra citati;

## VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche;

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

il DIRETTORE

# DETERMINA

Per quanto in premessa di:

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori predisposto dal tecnico incaricato geom. Maurizio Rebori per l'importo di Euro 66.584,47 al lordo del ribasso d'asta, cui discende un netto di € 63.475,16 oltre IVA, ed il relativo verbale a firma del Direttore dei lavori onde consentire l'emissione del Certificato di pagamento N.1 - FINALE;
- 2) di approvare il corrispondente certificato di pagamento N.1 - FINALE datato 08/07/2022 a firma del responsabile del Procedimento Geom. Mirko Fontana per la liquidazione di € 63.157,78 al netto del ribasso d'asta oltre le ritenute di legge per € 317,38 e l'IVA;
- 3) approvare il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale del 08/07/2022 predisposto dal medesimo tecnico incaricato, che conferma i suddetti averi all'impresa esecutrice PASTORINI GIANCARLO di Rezzoaglio (GE), senza oneri a carico;
- 4) di liquidare alla ditta appaltatrice le fatture corrispondenti a quanto sopra N. 34 del 08/07/2022 agli atti Prot. 801/2022 di € 63.157,38 ed in bozza per lo svincolo ritenute di € 317,38 oltre IVA a ricevimento di regolare fattura elettronica;
- 5) di saldare ai sensi del Regolamento dell'Ente Parco per la concessione di incentivi di cui all'art. 93 commi 7-bis e sgg del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 12.02.2016, al Responsabile del Procedimento Geom. Mirko Fontana il compenso lordo di € 509,03 per la realizzazione dell'intervento, incrementando la disponibilità sul fondo per l'innovazione di cui al medesimo articolo di € 254,51;
- 6) di imputare le spese sul finanziamento sopra richiamato per quanto disponibile (autorizzati € 84.701,58) al codice di bilancio 30009 art. 1 "GAL VERDEMARE LIGURIA, RIQUALIFICAZIONE CASERMETTE LAME", e per la restante parte al codice 30003 "GESTIONE IMMOBILI DEL PARCO";
- 7) di liquidare le spese previste secondo il regolamento di contabilità e gli atti sopra citati.

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO  
(Dott. Paolo Cresta)