



ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n.114 del 08/11/2022

Oggetto: P.S.R.2014-2020 – Sottomisura 8.3 “Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.
“INTERVENTI SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI – Loc. F.D.R. DEL PENNA (GE)”.
Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazioni finali.
CUP: C63B19000260006 - CIG Parco: 8992645569.

RICHIAMATI:

il Decreto del Presidente n. 30/2019: Partecipazioni del Parco ai bandi GAL VerdeMare Liguria 2019 e P.S.R. 2014-2020, per le finalità di cui in oggetto, dando altresì mandato agli uffici di procedere;

la Determinazione dirigenziale N. 61 del 30/10/2019 per l'individuazione del tecnico esterno incaricato della progettazione e ottenimento del contributo per i sopra citati interventi;

la determinazione dirigenziale N. 62 del 04/11/2019 con la quale si approvava la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto, conferendo mandato per richiesta di finanziamento a valere sui fondi P.S.R. 2014-2020 – Sottomisura 8.3, nominando altresì il Responsabile unico del Procedimento;

l'atto di ammissione al sostegno pervenuto dalla REGIONE LIGURIA – Settore Ispettorato Agrario Prot. PG/2020/208760 del 03/07/2020, dal quale risulta un contributo al 100% sull'intervento richiesto in fase di progettazione definitiva, pari a complessivi € 138.978,91;

la Determinazione dirigenziale N. 79 del 29/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori per un importo di € 99.934,02 oltre oneri tecnici, IVA e altre somme a disposizione per complessivi € 138.978,91 con mandato al Responsabile del Procedimento di coordinarsi con gli uffici regionali preposti alla Stazione Unica Appaltante Regionale per attivazione della procedura di gara e affidamento lavori;

la Determinazione dirigenziale N. 98 del 18/11/2021 con la quale si approvavano le operazioni di gara svolte dalla S.U.A.R. della Regione Liguria e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture nella ditta ESO STRADE di Genova con un ribasso del 5,12% sull'elenco prezzi unitari a misura, per un importo contrattuale presunto di € 95.078,64 oltre IVA;

il contratto d'appalto sottoscritto con l'aggiudicatario in data 07/04/2022 ad avvenuto ricevimento della documentazione richiesta;

la consegna dei lavori a far data dal 22/12/2021 nelle more della sottoscrizione del contratto e conseguente sospensione del 20/05/2022 con ripresa dal 30/09/2022, con la quale in forza dei termini contrattuali si fissava nel giorno 29/10/2022 la nuova data di fine lavori;

la Determinazione dirigenziale N. 106 del 17/10/2022 con la quale si approvavano il primo stato di avanzamento lavori ed il conseguente certificato di pagamento per 60.489,33 oltre IVA, liquidando altresì il dovuto all'appaltatore C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture di Genova;

VISTI

la certificazione di ultimazioni delle opere datata 28/10/2022;

lo stato finale dei lavori del 02/11/2022 predisposto dal tecnico incaricato per l'importo di € 94.904,43 al netto del ribasso d'asta oltre IVA, sottoscritto senza riserve dall'esecutore;

il Certificato di pagamento N.2 - FINALE datato 02/11/2022 a firma del responsabile del Procedimento per la liquidazione di € 33.962,09 al netto del ribasso d'asta oltre le ritenute di legge per € 453,00 e l'IVA;

la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 04/11/2022 predisposto dal medesimo tecnico incaricato, che conferma i suddetti averi all'impresa esecutrice, senza oneri a carico;

le fatture corrispondenti a quanto sopra pervenute dalla ditta appaltatrice N. 19 del 04/11/2022 agli atti Prot. 1187/2022 di € 33.962,09 e N. 20 del 04/11/2022 agli atti Prot. 1189/2022 di € 453,00 oltre IVA;

DATO ATTO

che il contributo inizialmente atteso sul bando in oggetto verrà riparametrato sull'importo lavori ribassato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con l'impossibilità di riutilizzare il ribasso d'asta;

che inoltre verranno altresì riproporzionate al medesimo importo anche le spese tecniche riconosciute, mentre il disciplinare sottoscritto con i tecnici incaricati prevedeva razionalmente una percentuale di spese sull'importo lavori progettuale, indipendente dagli eventuali aumenti o ribassi conseguibili con le ditte candidate per l'affidamento;

che all'istruttoria della domanda di saldo seguirà la rideterminazione del contributo, ed i restanti oneri a carico del Parco;

che gli incarichi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che si rende necessario procedere alle relative liquidazioni onde poter rendicontare le spese sostenute;

che ai sensi del Regolamento dell'Ente Parco per la concessione di incentivi di cui all'art. 93 commi 7-bis e sgg del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 12.02.2016, può essere saldato al Responsabile del Procedimento il compenso lordo di € 799,47 per la realizzazione dell'intervento, incrementando la disponibilità sul fondo per l'innovazione di cui al medesimo articolo di € 399,74;

RIDEFINITO:

pertanto il quadro economico sotto riassunto, salve variazioni istruttorie finali in fase di saldo del contributo atteso:

	ATTESI	TOT
Importo lavorazioni contrattuale	€ 94.904,42	€ 94.904,42
Spese tecniche	€ 13.286,61	€ 13.591,02
di cui Fondo Art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 799,47
Incentivi		€ 399,74
Innovazione		€ 20.878,97
Iva su lavori	€ 20.878,97	€ 20.878,97
Iva su spese tecniche	€ 2.923,05	2.990,02
Contributo ANAC	€	30,00
Totale complessivo	131.993,06	€ 133.593,64
A carico Ente Parco		1.600,58

ACCERTATO

che le spese a cui far fronte possono essere imputate sul finanziamento P.S.R.2014-2020 – Sottomisura 8.3, codice 30010 "PSR 2014-2020 MISURA 8.3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO FDR PENNA" e per la restante parte su fondi propri dell'Ente;

RITENUTO

di procedere alla liquidazione degli importi dovuti secondo gli atti sopra citati;

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche;

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

il DIRETTORE

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

- 1) approvare lo stato finale dei lavori del 02/11/2022 predisposto dal tecnico incaricato per l'importo di € 94.904,43 al netto del ribasso d'asta oltre IVA, sottoscritto senza riserve dall'esecutore;
- 2) approvare il corrispondente il Certificato di pagamento N.2 - FINALE datato 02/11/2022 a firma del responsabile del Procedimento per la liquidazione di € 33.962,09 al netto del ribasso d'asta oltre le ritenute di legge per € 453,00 e l'IVA;
- 3) la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 04/11/2022 predisposto dal medesimo tecnico incaricato, che conferma i suddetti averi all'impresa esecutrice, senza oneri a carico;
- 4) di liquidare alla ditta appaltatrice le fatture corrispondenti a quanto sopra N. 19 del 04/11/2022 agli atti Prot. 1187/2022 di € 33.962,09 e N. 20 del 04/11/2022 agli atti Prot. 1189/2022 di € 453,00 oltre IVA;
- 5) di saldare ai sensi del Regolamento dell'Ente Parco per la concessione di incentivi di cui all'art. 93 commi 7-bis e sgg del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 12.02.2016, al Responsabile del Procedimento il compenso lordo di € 799,47 per la realizzazione dell'intervento, incrementando la disponibilità sul fondo per l'innovazione di cui al medesimo articolo di € 399,74;
- 6) di imputare le spese sul finanziamento sopra richiamato P.S.R.2014-2020 – Sottomisura 8.3, codice 30010 "PSR 2014-2020 MISURA 8.3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO FDR PENNA" e per la restante parte su fondi propri dell'Ente;
- 7) di liquidare le spese previste secondo il regolamento di contabilità e gli atti sopra citati.

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO
(Dott. Paolo Cresta)