ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n. 70 del 02/10/2020

Oggetto: **P.S.R. 2014/2020 - Misura 8.5. Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste.**
"Adeguamento e conversione in percorso cicloturistico per MTB della strada Lago Lame – Cappelletta Lame" – Proroga fine lavori.
CUP: C89B17000050006. – CIG: 8149567370.

RICHIAMATI:

la Determinazione dirigenziale N. 74 del 12/12/2019 con la quale si approvavano le operazioni di gara svolte dalla S.U.A.R. della regione Liguria e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta SEDILMAR di Carasco, un ribasso del 11,953% sull'importo a base d'asta pari ad € 83.372,55, di cui € 79.301,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.070,85 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, con un importo contrattuale di € 73.893,62 oltre IVA;

la Determinazione dirigenziale N. 58 del 01/09/2020 per la liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto alla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco, per l'importo al netto del ribasso d'asta e ritenute di legge di € 37.764,11 oltre IVA;

VISTA

la nota pervenuta dalla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco in data 16/09/2020, con la quale veniva richiesta una proroga temporale per l'ultimazione dei lavori fino al giorno 30/10/2020 in forza dell'Art. 107 comma 5) D.Lgs. 50/2016 per cause non imputabili alla stessa;

ACCERTATO

che la ripresa lavori a far data dal 05/05/2020 avvenuta a seguito degli sblocchi dei cantieri edili in ottemperanza alle normative anticontagio, fissava nel giorno 04/10/2020 la nuova data di fine lavori;

che l'atto dalla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario regionale del 09/04/2020 Fascicolo: 2020/G7.5.1/108, prorogava al giorno 30/11/2020 il nuovo termine per la rendicontazione dei lavori in oggetto di cui all'atto di ammissione al sostegno Prot.282737 del 12/10/2018;

che la Direzione lavori ed il Responsabile unico del procedimento hanno avvallato la richiesta di proroga pervenuta, per il regolare completamento dei lavori;

RITENUTO

di concedere alla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco la proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto fino al giorno 30/10/2020 per ritardi imputabili a cause di forza maggiore (normative anticontagio COVID-19 e avversità climatiche);

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche;

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

il DIRETTORE

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

- di concedere alla ditta appaltatrice SEDILMAR di Carasco la proroga per l'ultimazione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONVERSIONE IN PERCORSO CICLOTURISTICO PER MTB DELLA STRADA "LAGO DELLE LAME - CAPPELLETTA DELLE LAME" fino al giorno 30/10/2020 per ritardi imputabili a cause di forza maggiore (normative anticontagio COVID-19 e avversità climatiche);

- di informare in merito la ditta interessata e la Direzione Lavori per le determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE DEL PARCO
(Dott. Paolo Cresta)